

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ”
9200, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север
тел. 0518 42170; E-mail: dgs.provadia@dpshtumen.bg

.....

Допълнително споразумение
Към Договор № 14 от 22.04.2019 г.

Днес 30.06.2020 г. в гр.Провадия, между страните:

1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл.Варна, кв.Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено съгласно чл. 59 от 33ЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено съгласно чл. 59 от 33ЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Василев-05” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено съгласно чл. 59 от 33ЛД, ЕИК заличено съгласно чл. 59 от 33ЛД, представлявано от Управител заличено съгласно чл. 59 от 33ЛД наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№ 422/18.03.2020 г. при ТП ДГС Провадия, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добита дървесина, съответния крайния срок на договора, със заявление с вх. № 898/25.06.2020 г. желае промяна в графика за изпълнение, поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, влошени пазарни условия, водещи до липсата на търсене на дървесина, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени Договор № 14 от 22.04.2019 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег. № 2169/11.05.2020 г. на СИДП ДП Шумен, раздел осми, т.8.2. от Договор № 14 от 22.04.2019 г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.3.1 , т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

- срок за сеч и извоз до 21.12.2020 г.
- краен срок на договора до 31.12.2020 г.
- количества дървесина за реализация по тримесечия:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1906	178а, 201в	287	240	754		1281

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 14 от 22.04.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено
инж. заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: подписано и заличено
заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД

подписано и заличено
заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД

ИС/ХМ